

LAVORAZIONI - DURATA (giorni)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
settimane	26	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
giorni	180																										
ORGANIZZAZIONE ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	7	1	1	1	1	1	1																				
Allestimento area di cantiere	3	1	1	1																							
Tracciamento delle opere e segnalazione sottoservizi	4		1	1	1	1																					
TRATTO VIA RISORGIMENTO	42																										
Scavo a sezione ristretta e reinterri	21																										
Posa in opera di condotta e pozzetti	33																										
Esecuzione di ripristini stradali	7																										
TRATTO VIA PALAZZI SUD	35																										
Scavo a sezione ristretta e reinterri	14																										
Posa in opera di condotta e pozzetti	26																										
Esecuzione di ripristini stradali	7																										
ATTRAVERSAMENTO F.MONTICANO	18																										
Rimozione di condotta esistente	4																										
Posa in opera di carpenteria metallica per ancoraggi	7																										
Posa in opera e ancoraggio di condotta aerea	7																										
TRATTO VIA PALAZZI NORD	21																										
Scavo a sezione ristretta e reinterri	7																										
Posa in opera di condotta e pozzetti	12																										
Esecuzione di ripristini stradali	7																										
ATTRAVERSAMENTO LINEA FERROVIARIA	30																										
Allestimento cantiere	2																										
Infissione di palancole protezione degli scavi	2																										
Scavi a sezione ristretta e rinterri	4																										
Pressotrivellazione di rilevato per posa condotta	18																										
Posa in opera di condotta e pozzetti	4																										
TRATTO VIA MARCONI	10																										
Scavo a sezione ristretta e reinterri	7																										
Posa in opera di condotta e pozzetti	5																										
Esecuzione di ripristini stradali	3																										
TRATTO VIA ALIGHIERI	14																										
Scavo a sezione ristretta e reinterri	10																										
Posa in opera di condotta e pozzetti	8																										
Esecuzione di ripristini stradali	4																										
SMOBILIZZO DEL CANTIERE	3																										
Smobilizzo del cantiere e sistemazioni	3																										

RIUNIONE DI COORDINAMENTO C.S.E.

1

2

3