

COPIA

DELIBERAZIONE	6
IN DATA	17.01.2014
PROTOCOLLO N°	102

CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE

ESTRATTO DEL VERBALE DEL COMITATO ISTITUZIONALE

OGGETTO: Realizzazione opere inerenti il ciclo integrato dell'acqua finanziate con L.R. 5/1998, L.R. 40/1989 e APQ2 presa d'atto situazione di fatto e sollecito per i relativi conseguenti adempimenti al fine di velocizzare la realizzazione.

L'anno duemilaquattordici addì 17 del mese di Gennaio alle ore 17.30 in continuazione, in MONTEBELLUNA presso la sede della società Alto Trevigiano Servizi s.r.l. sita in Via Schiavonesca Priula n.86, si è riunito il COMITATO ISTITUZIONALE con l'intervento dei Sigg.:

N°	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	BET Roberto – Presidente	X	
2	GUIOTTO DANIELE – Componente	X	
3	MIORIN Leopoldino – Componente	X	

Partecipa l'infrascritto Direttore Dr. Rolando Fontan

Assume la Presidenza l'Avv. Roberto Bet, il quale constatata la legalità della seduta la dichiara aperta, invitando il Comitato Istituzionale a deliberare sull'oggetto.

DELIBERAZIONE N. 6

DEL 17.01.2014

PROT. 102

OGGETTO: Realizzazione opere inerenti il ciclo integrato dell'acqua finanziate con L.R. 5/1998, L.R. 40/1989 e APQ2 presa d'atto situazione di fatto e sollecito per i relativi conseguenti adempimenti al fine di velocizzare la realizzazione.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

PREMESSO:

- che la Regione Veneto intende prioritariamente finanziare alcuni interventi in materia di ciclo integrato dell'acqua L.R. 5/1998, L.R. 40/1989 e APQ2;
- che Il termine ultimo per la presentazione della documentazione di ultimazione dei lavori è stabilito in cinque anni, a partire dalla data del provvedimento dell'impegno di spesa, con il quale la Giunta regionale ha approvato il programma degli interventi da finanziare e ha impegnato le relative somme (L.R. 27/2003 art. 54);
- che può essere concessa una proroga solo per lavori di particolare complessità (L.R. 27/2003 art. 54);
- la Regione Veneto con nota 492180 del 13/11/2013 ha sollecitato l'attivazione degli interventi in oggetto;

PRESO ATTO del seguente elenco degli interventi non ancora terminati e della relativa tempistica procedurale come segue:

L.R.	D.G.R.	Titolo	Att.	Finanz. €	Co finanz. €	Preliminare	Definitivo	Conferma contributo	Appalto agg.
5/98	4343 28/12/2007	Riese Pio X Adeguamento rete acqued via Artesini	ATS	150.000	150.000	13/03/2013	16/04/2013	17/09/2013	27/06/2013
5/98	3825 09/12/2008	Farra di Soligo Potenziamento Acquedotto	ATS	400.000	11.000	06/05/2009	21/03/2012	02/07/2012	31/08/2013
5/98	3825 09/12/2008	Condotta SP 26 acquedotto	ATS	390.000	0	21/03/2012	10/01/2013	INTEGR.	
5/98	3825 09/12/2008	Serbatoio Ponzano acquedotto	ATS	150.000	0	27/06/2013	01/02/2013	20/02/2013	08/02/2013
5/98	3825 09/12/2008	Spresiano Villorba acquedotto	ATS	550.000	750.000	04/10/2013			
5/98	3825 09/12/2008	Carbonera fognatura	ATS	600.000	0				
5/98	3825 09/12/2008	Ciano Fognatura	ATS	80.000	270.000	19/06/2013			
5/98	3825 09/12/2008	Pieve Fognatura	ATS	59.914	90.086	08/06/2013			
5/98	3825 09/12/2008	Casale sul Sile Fognatura Via Torre e dismissione vasca Imhoff	SP	750.000	120.000	06/05/2009	04/08/2011	21/12/2011	17/11/2012
5/98	3825 09/12/2008	Paderno del Grappa Estensione rete acquedottistica Loc. S. Liberale	ATS	135.000	0	27/05/2009	INTEGR.		
5/98	4158 29/12/2009	Riese Pio X Adeguamento e potenziamento sistema fognario	ATS	150.000	0				
5/98	1023 23/03/2010	Crocetta (ex Pederobba) Adeguamento impianto depurativo Comunale	ATS	600.000	900.000				

5/98	1023 23/03/2010	Ampliamento schema fognario-depurativo recapitante al depuratore consortile di Sernaglia della Battaglia	ATS	1.800.000	1.000.000	13/06/2012	16/07/2012	16/09/2013	14/06/2010
40/89	3490 30/12/2010	Depuratore Carbonera	ATS	650.000	2.391.300	07/11/2007	21/09/2011	11/01/2012	25/05/2011
40/89	2412 29/12/2011	Crocetta Cornuda Fognature	ATS	200.000	0				
APQ 2	1646 17/09/2013	Treviso fognature san Pelajo	ATS	955.100	0	11/07/2012	11/07/2012	13/06/2013	
APQ 2	1646 17/09/2013	Treviso fognature zona Fiera	ATS	1.053.000	47.000	19/06/2013			
APQ 2	1646 17/09/2013	Treviso fognatura	ATS	1.991.900	1.706.000				

Considerato che i tempi di realizzazione sono inspiegabilmente lunghi con spesso conseguenti richieste di proroga dei termini per la conclusione e ritenuto più che sufficienti i 5 anni per progettare,finanziare,eseguire i lavori che riguardano tra l'altro specifiche e ripetitive tipologie di opere;

VISTA la L.R. n. 27 del 07/11/2003;

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;

VISTA la L.R. n. 17 del 27/04/2012;

VISTA la Convenzione Costitutiva del Consiglio di Bacino "Veneto Orientale";

DATO ATTO che il Direttore del Consiglio di Bacino ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

RITENUTO di doversi dichiarare la presente deliberazione con separata votazione immediatamente eseguibile;

CON voti unanimi espressi a termini di legge;

DELIBERA

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di sollecitare le società gestrici alla realizzazione dei lavori in programma ed approvati, rispettando i tempi previsti e comunicando trimestralmente al consiglio di Bacino l'andamento dell'iter procedurale e dei lavori stessi evidenziando con adeguate motivazioni gli eventuali ritardi,sospensioni o comunque il non avanzamento dell'iter procedurale.La prima comunicazione dovrà essere trasmessa entro il mese di gennaio 2014.
- di dare atto che il presente provvedimento rientra nella competenza del Comitato Istituzionale ai sensi dello Statuto del Consiglio di Bacino;
- di dare atto che sono stati espressi i pareri del Direttore in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- di trasmettere copia del presente provvedimento alle società gestrici per il seguito di competenza;

VISTO

IL DIRETTORE
 F.to Dott. Rolando Fontan

Il presente processo verbale, viene chiuso e firmato a termini di legge dal Presidente e dal Direttore.

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Roberto Bet

IL DIRETTORE
F.to Dr. Rolando Fontan

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Attesta il sottoscritto che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo del Consiglio di Bacino Veneto Orientale Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico integrato il giorno 21 GEN. 2014 e vi rimarrà affissa per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 2° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.


Conegliano, 21 GEN. 2014

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Bruno Palmieri

**PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

Conegliano, 05 FEB. 2014

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Bruno Palmieri)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' (Art. 134 D.Lgs., 3° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Consiglio di Bacino Veneto Orientale Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico integrato per 15 (quindici) giorni consecutivi, divenendo esecutiva il

13 1 GEN. 2014

Conegliano, 05 FEB. 2014

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Bruno Palmieri)

