

			SETTIMANE LAVORATIVE																																										
FASI DI LAVORO/SETTIMANE			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			FASE I																																										
FASE I	01	01	ALLESTIMENTO CANTIERE PONTE VICOLO VERNIER																																										
	01	02	REALIZZAZIONE PONTE VICOLO VERNIER																																										
	01	03	ALLESTIMENTO CANTIERE 2a																																										
	01	04	REALIZZAZIONE POZZETTO DI SPINTA 2a																																										
	01	05	ALLESTIMENTO CANTIERE 2																																										
	01	06	REALIZZAZIONE POZZETTO DI ARRIVO 2																																										
	01	07	ALLESTIMENTO CANTIERE MICROTUNNELING 2a																																										
	01	08	PERFORAZIONE MICROTUNNELING DA 2a A 2																																										
	01	09	POSA IMPERMEABILIZZAZIONE INTERNA E COPERTURA POZZETTO 2																																										
	01	10	SMONTAGGIO CANTIERE 2																																										
			FASE II																																										
FASE II	02	01	ALLESTIMENTO CANTIERE 2b																																										
	02	02	REALIZZAZIONE POZZETTO DI ARRIVO 2b																																										
	02	03	ROTAZIONE CANTIERE MICROTUNNELING 2a																																										
	02	04	PERFORAZIONE MICROTUNNELING DA 2a A 2b																																										
	02	05	POSA IMPERMEABILIZZAZIONE INTERNA E COPERTURA POZZETTO 2a																																										
	02	06	SMONTAGGIO CANTIERE 2a																																										
			FASE III																																										
FASE III	03	01	ALLESTIMENTO CANTIERE 3																																										
	03	02	REALIZZAZIONE POZZETTO DI SPINTA 3																																										
	03	03	SPOSTAMENTO IMPIANTO DI CANTIERE MICROTUNNELING DA 2a A 3																																										
	03	04	PERFORAZIONE MICROTUNNELING DA 3 A 2b																																										
	03	05	POSA IMPERMEABILIZZAZIONE, STRUTTURA INTERNA E COPERTURA POZZETTO 2b																																										
	03	06	SMONTAGGIO CANTIERE 2b																																										
			FASE IV																																										
FASE IV	04	01	ALLESTIMENTO CANTIERE 3a																																										
	04	02	REALIZZAZIONE POZZETTO DI ARRIVO 3a																																										
	04	03	ROTAZIONE CANTIERE MICROTUNNELING 3																																										
	04	04	PERFORAZIONE MICROTUNNELING DA 3 A 3a																																										
	04	05	POSA IMPERMEABILIZZAZIONE INTERNA E COPERTURA POZZETTI 3 E 3a																																										
	04	06	SMONTAGGIO CANTIERI 3 E 3a																																										
			<div></div>	<div></div>	ALLESTIMENTO CANTIERE		<div></div>	<div></div>	ALLESTIMENTO CANTIERE MICROTUNNELING		<div></div>	<div></div>	POSA IMPERMEABILIZZAZIONE INTERNA E COPERTURA POZZETTO																																
			<div></div>	<div></div>	REALIZZAZIONE POZZETTO		<div></div>	<div></div>	ROTAZIONE CANTIERE MICROTUNNELING		<div></div>	<div></div>	SMONTAGGIO CANTIERE																																
			<div></div>	<div></div>	PERFORAZIONE MICROTUNNELING		<div></div>	<div></div>	SPOSTAMENTO IMPIANTO DI CANTIERE MICROTUNNELING		<div></div>	<div></div>	REALIZZAZIONE PONTE																																

01. Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
02. Realizzazione della viabilità di cantiere
03. Allestimento di servizio igienico-assistenziale del cantiere
04. Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
05. Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
06. Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

01. Realizzazione di scavo di sbancamento
02. Realizzazione della carpenteria corona circolare
03. Getto in calcestruzzo corona circolare
04. Posa in opera di cassoni circolari prefabbricati
05. Getto in calcestruzzo tappo di fondo
06. Realizzazione della carpenteria soletta di fondo
07. Getto in calcestruzzo soletta di fondo

01. Allestimento di separatore, decanter, vasca di accumulo, desander/miscelatore
02. Allestimento della cabina di comando e collegamento delle attrezzature
03. Realizzazione di parete di contropinta
04. Posizionamento di pistoni di spinta e anello di distribuzione
05. Calo della testa fresante e posizionamento sui binari di scorrimento

01. Avvio della perforazione controllata dal pozzetto 3
02. Arretramento dei pistoni idraulici e posizionamento di un nuovo conio di condotta
03. Sfondamento del pozzetto di arrivo 2b fino a completa fuoriuscita della testa fresante
04. Recupero della testa fresante

01. Posa in opera di sistema di impermeabilizzazione interna
02. Posa in opera di impalcato in acciaio
03. Posa in opera di soletta prefabbricata di copertura

01. Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, delle opere provvisorie e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso.



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

**REALIZZAZIONE DI FOGNATURA NERA IN ATTRAVERSAMENTO
DEL FIUME SILE E DELLA LINEA FERROVIARIA
TREVISO-UDINE A RIDOSSO DI PONTE DELLA GOBBA
IN COMUNE DI TREVISO**

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Tavola n.	
A09.10	LAYOUT CANTIERE - FASI DI CANTIERIZZAZIONE - FASE III

<p>ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.</p>  <p>DIRETTORE - ing. Roberto Durigon via Schwaneberg Prusa, 86 - 31044 Montebelluna (TV)</p> <p>Servizio Tecnico: UFFICIO NUOVE OPERE tel. 0423-2928 fax 0423-292029 info@altotrevigianoservizi.it</p>	<p>PROGETTAZIONE</p>  <p>ing. Andrea Mazzetti - Enki s.r.l.</p> <p>via G.B. Lulli, 62 - 50144 Firenze t. 055-3347409 info@enki.it</p>
---	---

Data:	Aggiornato:	Codice Piano d'Ambito:	Codice commessa:
Novembre 2021	00	-	-

QUESTO DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE, SENZA IL CONSENSO SCRITTO DELLA SOCIETA' ATS S.R.L. (L. 22/04/41, N. 633 - artt. 2575 e segg. C.C.)